



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I°, n.192- 88061 Badolato
P.I. 00164790792 - Tel.0967.85000- Fax:0967-85060

AREA TECNICA UNICA

Determina	
N°	Data
22	05/02/2014

Registro Generale	
N°	Data
40	05/02/2014

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE IN LOCALITA' "GALLIPARI" <ul style="list-style-type: none">- Approvazione atti contabili e liquidazione 1° SAL-- Liquidazione competenze tecniche-- Liquidazione somme art. 92 del D.lgs. 163/2006 - <p style="text-align: center;">- CIG: Z9305B4FC2 - CUP:I93J12000090004 -</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23.08.2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C., per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un tratto di rete fognante in località "Gallipari" con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori	€.	21.835,06
	di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	436,70
	Totale lavori a ribasso	€.	21.398,36
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10 % su A	€.	2.183,51
	Spese generali	€.	5.308,56
	IVA su spese generali 21 %	€.	1.114,80
	Imprevisti	€.	1.058,08
	Sommano	€.	9.664,94
	IMPORTO COMPLESSIVO	€.	31.500,00

- Con Determina n. 73 del 03.12.2012 è stato conferito, al professionista Ing. Nicola Romeo Arena, nato a Santa Caterina dello Jonio il 28.04.1950, residente a Badolato in Via Delle Gardenie, 12, iscritto al n. 570 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto;
- Con determinazione a contrattare n° 58 del 05.10.2012 è stata avviata la procedura selettiva per individuare l'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori: procedura

negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, invitando a partecipare non meno di cinque concorrenti, ammessa per lavori di importo non superiore a 100.000 euro (articolo 122, comma 7 del Codice);

- Con Determina dell' Area Tecnica n° 77 del 05.12.2012 sono stati aggiudicati con il ribasso del 22,515% , in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Bad & Strass S.r.l. con sede operativa in località Ingutto snc – 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), per un importo netto di €. 17.355,96 (per lavori e oneri di sicurezza – Iva esclusa);
- In data 10 Maggio 2013 veniva sottoscritto Processo Verbale di Consegna dei Lavori nelle more della stipula del contratto;
- Con contratto Rep. 13/2013 del 28.05.2013, è stato affidato l'appalto dei lavori di "Realizzazione di un tratto di rete fognante in località "Gallipari" ;
- Con ordine di servizio n. 01 del 13.05.2013 la DD.LL. ordinava all'Impresa di procedere all'esecuzione dei lavori predisponendo i lavori necessari per posizionare la nuova condotta fognaria ad una quota di profondità maggiore, a causa di interferenza con la condotta idrica ;
- Le lavorazioni realizzate alla data del 26/05/2013 avevano raggiunto l'importo contrattuale, e pertanto si rendeva necessario redigere una Perizia di Variante Tecnica,
- In data 25/06/2013 prot. n. 3651, veniva presentata variante tecnica contenuta nell'importo complessivo previsto nel quadro economico di progetto;
- Con Deliberazione della G.M. n. 100 del 25/06/2013 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica, con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori di progetto	€.	21.835,06
A1)	di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	436,70
A2)	Lavori di contratto al netto del ribasso del 22,515% compreso oneri sicurezza	€.	17.355,96
A3)	Lavori di perizia lordi compreso oneri sicurezza	€.	29.280,08
A4)	Lavori di perizia al netto rib. del 22,515% c. oneri	€.	22.785,99
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1)	IVA 10 % su A4	€.	2.278,60
B2)	Spese generali	€.	5.308,56
B3)	IVA su spese generali 21 %	€.	1.114,80
B4)	Imprevisti	€.	12,05
	Sommano	€.	8.714,01
	IMPORTO COMPLESSIVO	€.	31.500,00

Visto:

1. Il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei Lavori Ing. Romeo Arena Nicola, trasmesso a questo Ente in data 9 gennaio 2014 , prot. 112, dal quale risulta che a tutto il 25/09/2013 sono stati eseguiti lavori per l'importo complessivo di €.18.402,30, al netto del ribasso d'asta ed incluso gli oneri per la sicurezza, oltre Iva al 10%;

2. Libretto delle Misure – Registro di contabilità- Sommario registro di contabilità – Disegno Contabile - Verbale sospensione lavori n. 1-Verbale di ripresa dei lavori n. 1;
3. Il certificato di pagamento n. 1 rilasciato dal Responsabile del Procedimento – Geom. Francesco Larocca, in data 25/09/2013, dal quale risulta un credito all'impresa di € **18.310,00** al netto delle ritenute di legge, oltre Iva al 10% nella misura di € 1.831,00 per una somma complessiva pari ad € **20.141,00**;

Visto:

1. La fattura n. 01/2014 del 08/01/2014, dell'importo di € **20.141,00** (compresa iva) emessa dalla ditta BAD E. STRASS. S.R.L. – Unità Locale : 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), relativa ai lavori eseguiti fino al 1° SAL, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09.01.2014 e registrata con il n° 111;
2. La fattura n° 01/2014 del 08.01.2014 dell'importo di € **3.880,50** (compresa iva e cassa) emessa dall'Ing. Nicola romeo Arena, relativa alle competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 25/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09.01.2014 e registrata con il n. 113;

Vista la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. con la quale la ditta BAD E. STRASS. S.R.L. – Unità Locale : 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), comunica gli estremi del conto corrente dedicato, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno – filiale di Davoli (CZ) - Codice IBAN : **IT 21 X 05256 42850 000000843017**;

Considerato che il Geom. Francesco Larocca ha regolarmente svolto l'attività di Responsabile del Procedimento, con la collaborazione del Dott. Geom. Pasquale Criniti e del Sig. Gallelli Pietro, entrambi dipendenti dell'Ente, ai quali, in base all'art. 92 comm. 5 del D.lgs 163/2006 nonché al regolamento interno vigente, spettano rispettivamente:

- Geom. Francesco Larocca (RUP) € 29.280,08 X 2% X 38,33% = € 224,46
- Dott. Geom. Pasquale Criniti (Coll. RUP) € 29.280,08 X 2% X 18,33% = € 107,34
- Sig. Pietro Gallelli (Coll. RUP) € 29.280,08 X 2% X 18,33% = € 107,34

al lordo delle ritenute ;

Ritenuto dover approvare i documenti redatti dal Direttore dei Lavori e Rup. Geom. Francesco Larocca, costituiti da:

1. Il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei Lavori Ing. Romeo Arena Nicola, trasmesso a questo Ente in data 9 gennaio 2014 , prot. 112, dal quale risulta che a tutto il 25/09/2013 sono stati eseguiti lavori per l'importo complessivo di €18.402,30, al netto del ribasso d'asta ed incluso gli oneri per la sicurezza, oltre Iva al 10%;
2. Libretto delle Misure – registro di contabilità- Sommario registro di contabilità – Disegno Contabile - Verbale sospensione lavori n. 1-Verbale di ripresa dei lavori n. 1;

DATO ATTO che non sono stati notificati a questo Ufficio atti dai quali risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo del credito che essa vanta nei confronti dell'Amm.ne, in dipendenza dei lavori in oggetto ed eseguiti, né risulta delega o procura a favore di banche o intermediari finanziari o terzi, né sussistono a carico della predetta Impresa legali impedimenti al pagamento della rata sopra determinata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007, in atti;

Ritenuto inoltre, dover provvedere ad approvare alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Visti:

- Il D.P.R n. 554/1999 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

- **Di Approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- **Di Approvare:**
 - Gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 25/09/2013 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, all'impresa BAD & STRASS S.R.L. al netto del ribasso d'asta del 22,505% e delle ritenute di legge, di €. di € 18.402,30, oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente €. 20.141,00;
 - La specifica presentata dall'Ing. Nicola Romeo Arena per le competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 25/09/2013, dell'importo di €. 3.880,50 comprensiva di IVA e Cassa;
 - Libretto delle Misure al 25/09/2013;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 25/09/2013;
- **Liquidare :**
 - La fattura n. 01/2014 del 08/01/2014, dell'importo di €. **20.141,00** (compresa iva) emessa dalla ditta **BAD E. STRASS. S.R.L.** - Unità Locale : 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), relativa ai lavori eseguiti fino al 1° SAL, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09.01.2014 e registrata con il n° 111 da accreditare sul C/C presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - filiale di Davoli (CZ) - Codice IBAN : **IT 21 X 05256 42850 000000843017**;
 - La fattura n° 01/2014 del 08.01.2014 dell'importo di €. €. 3.880,50 (compresa iva e cassa) emessa **dall'Ing. Nicola Romeo Arena**, relativa alle competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 25/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09.01.2014 e registrata con il n. 113, acceso presso la Banca NUOVA filiale di Badolato (CZ) - Codice **IBAN: IT64 Q0513288700821570167213**;
 - a favore del **Geom. Francesco Larocca** la somma di €. **224,46**;
 - a favore del **Dott. Geom. Pasquale Criniti** la somma di €. **107,34**;
 - a favore del **Sig. Gallelli Pietro** la somma di €. **107,34**, per le attività di cui all'art. 92 comm. 5 del D.Lgs. 163/2006 nonché al regolamento interno vigente;
- **Imputare** la complessiva spesa, all'intervento "*Realizzazione di un tratto di rete fognante in località Gallipari*" al **CAP. 1905** del Bilancio 2012, in cui trova la disponibilità voluta, di cui al mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. **4555252**, per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti, come d'attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio ;
- **Dare atto** che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: **CIG: Z9305B4FC2** ;
- **Richiedere** alla Cassa DD.PP.- Mutuo Pos. n. **4555252**, l'erogazione della somma complessiva di **€. 24.460,64**, per il saldo delle fatture sopra citate e le liquidazioni di competenza;
- **Trasmettere** al Servizio Finanziario la presente liquidazione per i conseguenti provvedimenti di competenza con allegati documenti;
- **Trasmettere** copia della presente al Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale dell'Ente e al Sindaco.

L'Istruttore Tecnico
f.to Dott. Geom. Pasquale CRINITI

Il Responsabile dell'Area Tecnica Unica F.F.
(Vice Sindaco)
f.to Vincenzo PIPERISSA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 Legge n. 69/2009).