



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I°, n.192- 88061 Badolato
P.I. 00164790792 - Tel.0967.85000- Fax:0967-85060

AREA TECNICA UNICA

Determina	
N°	Data
42	20/12/2013

Registro Generale	
N°	Data
347	20/12/2013

OGGETTO:	LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO CAMPI DA TENNIS E CALCETTO <ul style="list-style-type: none">- Approvazione atti contabili e liquidazione a saldo lavori per risoluzione anticipata consensuale dell'appalto-- liquidazione competenze tecniche-- liquidazione somme art. 92 del d.lgs. 163/2006 - <p style="text-align: center;">- CIG: Z1605BF324 - CUP:I99B12000090004 -</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo-definitivo, per l'esecuzione dei lavori di "Recupero ed adeguamento campi da tennis e calcetto" con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori	€.	35.467,36
	di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	709,35
	Totale lavori a ribasso	€.	34.758,01
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10 % su A	€.	3.546,74
	Spese generali 12 %	€.	4.256,08
	IVA su spese generali 21 %	€.	893,78
	Imprevisti	€.	336,04
	Sommano	€.	9.032,64
	IMPORTO COMPLESSIVO	€.	44.500,00

- Con Determina n. 73 del 03.12.2012 è stato conferito, al professionista Ing. Nicola Romeo Arena, nato a Santa Caterina dello Jonio il 28.04.1950, residente a Badolato in Via Delle Gardenie, 12, iscritto al n. 570 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto;
- Con determinazione a contrattare n° 09 del 04.02.2013 è stata avviata la procedura selettiva per individuare l'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, invitando a partecipare non meno di cinque

concorrenti, ammessa per lavori di importo non superiore a 100.000 euro (articolo 122, comma 7 del Codice);

- Con Determina dell' Area Tecnica n° 29 del 06.05.2013 sono stati aggiudicati con il ribasso del 6,222% , in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta ANG di Nicolino Galati, Via Nenni n. 55 – 88060 Guardavalle (CZ), per un importo netto di €. 33.304,71 (per lavori e oneri di sicurezza – Iva esclusa);
- In data 18 Giugno 2013 veniva sottoscritto Processo Verbale di Consegna dei Lavori nelle more della stipula del contratto;
- In data 18/06/2013 prot. n. 3436, veniva presentata variante tecnica contenuta nell'importo complessivo previsto nel quadro economico di progetto;
- Con Determina n° 45 del 08.07.2013 , in via cautelativa, veniva sospeso l'incarico di Direttore dei Lavori, affidato all'Ing. Romeo Nicola Arena, nonché venivano sospesi i lavori in corso di esecuzione, per i motivi in essa contenuti;
- Con nota prot. n. 3976 del 09.07.2013, il RUP, ha provveduto ad inoltrare formale richiesta alla Prefettura di Catanzaro, circa i provvedimenti da adottare nei confronti dei soggetti sopra menzionati;
- Nel contempo, il Prefetto di Catanzaro ha disposto una verifica presso l'Ente nominando una apposita Commissione di Accesso, e che il RUP ha sottoposto tale situazione alla stessa Commissione dalla quale ha ricevuto indicazioni in merito;
- Con nota assunta in data 03.09.2013 e registrata al prot. 5133, il sig. GALATI Nicolino, per il tramite dello Studio Legale Staiano con sede in Via Turco, n. 2, 88100 – Catanzaro e dello Studio Legale Cicino, con sede in Via Nazionale n. 260 – 88060 Guardavalle (CZ) oltre a contestare le motivazioni che hanno portato all'adozione dei provvedimenti di sospensione, chiede, altresì, il pagamento immediato delle somme maturate per i lavori eseguiti alla data del provvedimento sopra citato;
- Il professionista Ing. Romeo Nicola ARENA, ha dichiarato di essere disposto a rinunciare alla prosecuzione dell'incarico di Direttore dei Lavori per i lavori ancora da eseguirsi e conseguentemente di essere disposto ad accettare il pagamento delle spettanze maturate fino alla data dell'adozione del provvedimento di sospensione;

Considerato:

- che è intenzione manifestata di tutti i soggetti interessati ad addivenire ad una conclusione bonaria del rapporto contrattuale;
- che al contempo per la Stazione appaltante risulta conveniente evitare l'avvio di un contenzioso con l'impresa appaltatrice, il quale comporterebbe tempi giudiziari rilevanti;

Visto:

- Che il Geom. Francesco Larocca, in qualità nuovo Direttore dei lavori e RUP, ha provveduto, alla verifica dello stato di consistenza di tutti i lavori eseguiti ed alla loro contabilizzazione e che in particolare ha constatato che le opere contabilizzate risultano essere pari ad **€. 28.272,34** (dicansi Ventottomiladuecentosettantaduevirgolatrentaquattro), risultanti dallo Stato di Avanzamento Lavori e Libretto delle Misure;
- Che ha ritenuta congrua la specifica presentata dall'Ing. Nicola Romeo ARENA per le competenze tecniche di Direzione dei Lavori, Contabilità, Misure e Perizia di Variante effettuate fino al 02.07.2013, dell'importo di **€. 5.328,96** comprensiva di iva, ritenute e Cassa;

Vista la delibera di Giunta n. 168 del 22/10/2013 avente in oggetto "lavori di recupero ed adeguamento Campi da Tennis e Calciotto - Risoluzione anticipata consensuale con ditta Appaltatrice "Impresa ANG di Nicolino Galati";

Vista l'ulteriore nota assunta in data 16.12.2013 e registrata al prot. 7408, con la quale il sig. GALATI Nicolino, per il tramite dello Studio Legale Staiano con sede in Via Turco, n. 2, 88100 - Catanzaro e dello Studio Legale Cicino, con sede in Via Nazionale n. 260 - 88060 Guardavalle (CZ), sollecitano a procedere al pagamento delle somme dovute dei lavori eseguiti per il recupero e l'adeguamento dei campi da tennis e di calciotto;

Visti i documenti redatti dal Direttore dei Lavori e RUP, Geom. Larocca Francesco, costituiti da:

1. Proposta di risoluzione anticipata consensuale dell'appalto, (verbale di consistenza) sottoscritta dalle parti per accettazione, datata 22/10/2013 prot. n. 6248, dalla quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 28.272,34 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di €. **31.099,57**, rispetto ad un importo contrattuale complessivo di €. 33.304,71 oltre I.V.A. per un totale complessivo di €. 36.635,18;
2. Specifica presentata dall'Ing. Nicola Romeo Arena per le competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 02/07/2013, dell'importo di €. **5.328,96** comprensiva di IVA, ritenute e Cassa;
3. Libretto delle Misure al 08/07/2013;
4. Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08/07/2013;

Visto:

1. La fattura n. 13/2013 del 18/12/2013, dell'importo di € **31.099,57** (compresa iva) emessa dalla ditta ANG di Nicolino Galati, Via Nenni n. 55 - 88060 Guardavalle (CZ), relativa ai lavori eseguiti fino alla data del 02/07/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.12.2013 e registrata con il n° 7503;
2. La fattura n° 06/2013 del 03.12.2013 dell'importo di €. €. **5.328,96** (compresa iva e cassa) emessa dall'Ing. Nicola Romeo Arena, relativa alle competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 02/07/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.12.2013 e registrata con il n. 7506;

Vista la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. con la quale la ditta ANG di Nicolino Galati, Via Nenni n. 55 - 88060 Guardavalle (CZ), comunica gli estremi del conto corrente dedicato, acceso presso la **Banca CREDEM** - Filiale di Santa Caterina dello Ionio (CZ)- Codice IBAN : **IT 14S0303236570010000000422**;

Considerato che il Geom. Francesco Larocca ha regolarmente svolto l'attività di Responsabile del Procedimento, con la collaborazione del Dott. Geom. Pasquale Criniti e del Sig. Gallelli Pietro, entrambi dipendenti dell'Ente, ai quali, in base all'art. 92 comm. 5 del D.lgs 163/2006 nonché al regolamento interno vigente, spettano rispettivamente:

- Geom. Francesco Larocca (RUP) € 35.467,36 X 2% X 38,33% = € 271,79
- Dott. Geom. Pasquale Criniti (Coll. RUP) € 35.467,36 X 2% X 18,33% = € 130,02
- Sig. Pietro Gallelli (Coll. RUP) € 35.467,36 X 2% X 18,33% = € 130,02

al lordo delle ritenute ;

Ritenuto dover approvare i documenti redatti dal Direttore dei Lavori e Rup. Geom. Francesco Larocca, costituiti da:

1. Proposta di risoluzione anticipata consensuale dell'appalto, (verbale di consistenza) sottoscritta dalle parti per accettazione, datata 22/10/2013 prot. n. 6248, dalla quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 28.272,34 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di €. **31.099,57**;
2. Specifica presentata dall'Ing. Nicola Romeo Arena per le competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 02/07/2013, dell'importo di €. **5.328,96** comprensiva di IVA, ritenute e Cassa;

3. Libretto delle Misure al 08/07/2013;
4. Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08/07/2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007, in atti;

Ritenuto inoltre, dover provvedere ad approvare alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Visti:

- Il D.P.R n. 554/1999 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

- **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- **Accettare** le risultanze dei seguenti documenti redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori e RUP Geom. Francesco Larocca :
 - Proposta di risoluzione anticipata consensuale dell'appalto, (verbale di consistenza) sottoscritta dalle parti per accettazione, datata 22/10/2013 prot. n. 6248, dalla quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 28.272,34 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di €. 31.099,57, rispetto ad un importo contrattuale complessivo di €. 33.304,71 oltre I.V.A. per un totale complessivo di €. 36.635,18;
 - Specifica presentata dall'Ing. Nicola Romeo Arena per le competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 02/07/2013, dell'importo di €. 5.328,96 comprensiva di IVA, ritenute e Cassa;
 - Libretto delle Misure al 08/07/2013;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08/07/2013;
- **Liquidare :**
 - La fattura n. 13/2013 del 18.12.2013, dell'importo di **€. 31.099,57** (compresa iva) emessa dalla ditta **ANG di Nicolino Galati**, Via Nenni n. 55 - 88060 Guardavalle (CZ), relativa al verbale di consistenza dei lavori eseguiti fino al 2.07.2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.12.2013 e registrata con il n° 7503, da accreditare sul C/C dedicato, acceso presso la Banca CREDEM - Filiale di Santa Caterina dello Ionio (CZ) - Codice IBAN : IT14S0303236570010000000422;
 - La fattura n° 06/2013 del 03.12.2013 dell'importo di **€. 5.328,96** (compresa iva e cassa) emessa **dall'Ing. Nicola Romeo Arena**, relativa alle competenze tecniche di direzione dei lavori, Contabilità, Misure e Perizia di variante effettuate fino al 02/07/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.12.2013 e registrata con il n. 7506, da accreditare sul C/C dedicato, acceso presso la Banca NUOVA filiale di Badolato (CZ) - Codice IBAN: IT64 Q0513288700821570167213;
 - a favore del **Geom. Francesco Larocca** la somma di **€. 271,79**;
 - a favore del **Dott. Geom. Pasquale Criniti** la somma di **€. 130,02**;
 - a favore del **Sig. Gallelli Pietro** la somma di **€. 130,02**, per le attività di cui all'art. 92 comm. 5 del D.lgs 163/2006 nonché al regolamento interno vigente;

- **Imputare** la complessiva spesa, all'intervento "*Campi da Tennis e Calcetto – Recupero ed Adeguamento*" al **CAP. 1908** del Bilancio 2013, in cui trova la disponibilità voluta, di cui al mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. **4555252**, per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti, come d'attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio ;
- **Dare atto** che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: **CIG: Z1605BF324** ;
- **Richiedere** alla Cassa DD.PP.- Mutuo Pos. n. **4555252**, l'erogazione della somma complessiva di **€. 36.960,36**, per il saldo delle fatture sopra citate e le liquidazioni di competenza;
- **Trasmettere** al Servizio Finanziario la presente liquidazione per i conseguenti provvedimenti di competenza con allegati documenti;
- **Trasmettere** copia della presente al Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale dell'Ente e al Sindaco.

L'Istruttore Tecnico
F.to Dott. Geom. Pasquale CRINITI

Il Responsabile dell'Area Tecnica Unica F.F.
(Vice Sindaco)
F.to Vincenzo PIPERISSA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 Legge n. 69/2009).