



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro
Area Tecnica – Settore - LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 02 del 04.10.2013

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria in Via Regina Elena – Impresa Menniti Pasquale.
Approvazione stato finale e liquidazione.
CIG: Z0305B502A -CUP: PI99G12000010004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UNICA

PREMESSO :

- che con Delibera di Giunta n. 101 del 04.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico relativo a "Intervento di manutenzione straordinaria in via Regina Elena" con il seguente quadro economico;

(A)	Lavori di Progetto	€. 4540,50
(B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Iva 10% su A	€. 454,05
B2	Imprevisti	€. 1.005,55
	Totale Complessivo	€. 6.000,00

- Che con Determina n. 27 del 23.04.2013 con la quale venivano affidati i lavori alla ditta Menniti Pasquale con sede in Badolato Marina;

Considerato:

- che in corso d'opera, durante la fase di demolizione della pavimentazione esistente, è emersa la necessità di ripristinare un tratto di allaccio fognario proveniente dall'immobile di proprietà comunale (Palazzo Menniti), risultato, tra l'altro, una delle cause di infiltrazioni lamentate dalla proprietà privata sottostante, lavorazione imprevedibile al momento della progettazione;
- che per quantificare gli ulteriori interventi risultati indispensabili si è proceduto a redigere d'ufficio, un'apposita perizia di variante;
- che inoltre si è presentata la possibilità di completare l'opera con la pavimentazione in pietra naturale (quarzite), in quanto fornita in forma gratuita dal Sig. Staiano Luigi, aggiungendo alla lista dei lavori appaltati la sola messa in opera;

Vista la Determina n. 44 del 08.07.2013 con la quale è stata approvata la variante tecnica e suppletiva per un importo dei lavori pari ad €. 7.733,50 oltre iva, con il seguente nuovo quadro economico;

(A)	Lavori di Progetto	€. 7.733,50
(B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Iva 10% su A	€. 773,35
	Totale Complessivo	€. 8.506,85

Considerato inoltre, che con Determina n. 44 del 08.07.2013, è stata impegnata la ulteriore somma di €. 2.506,85 sul cap. 2080 dell'esercizio 2013 (imp. N.170) per il soddisfacimento della copertura finanziaria;

Visti:

- La documentazione relativa allo stato finale dei lavori del 16.09.2013, redatta dal R.U.P / Direttore dei Lavori, Geom. Francesco Larocca, con i seguenti atti contabili:
 - Libretto delle Misure - Stato Finale dei Lavori - Sommario del Registro di Contabilità - Registro di Contabilità - Certificato di Ultimazione dei Lavori ;
- Lo stato finale dei lavori del 16.09.2013 dal quale risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo complessivo di €. 8.506,85, compreso Iva, di cui per lavori €. 7.733,50 e per Iva al 10% €. 773,35;
 - l'iter procedurale di tutto il lavoro;
 - che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26.07.2013;
 - che gli stessi corrispondono a quelli previsti dalla progettazione;
 - che sono stati regolarmente eseguiti ;
- Il certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile del Procedimento – Geom. Larocca Francesco, in data 16.09.2013 dal quale risulta un credito all'Impresa di €. 7.733,50, compreso le ritenute di legge, oltre IVA nella misura del 10% di €. 773,35;
- Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, predisposto dal D.L., dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) , di conseguenza ne liquida il relativo importo di €. 8.506,85, compreso IVA;
- La certificazione (allegata) DURC, INAIL, INPS e Cassa Edile, che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa ai sensi della normativa vigente;
- La fattura n. 04 del 06.08.2013 emessa dall'impresa Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) , per il pagamento dei lavori ed a saldo di ogni avere;

RITENUTO seguito di quanto sopra esposto, dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e di liquidare la ditta Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) ;

Dato Atto che:

- Ai sensi dell'Art. 13 della Legge 13 agosto 2006, come modificata dal D.L. 12/11/2011 n. 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, così come previsto dalla determinazione n. 10 del 22/12/2010 della AVCP, per i lavori di cui in oggetto è stato acquisito il seguente Codice: CIG:Z0305B502A -CUP: PI99G12000010004 ;
- La spesa sarà fronteggiata per €. 6.000,00 con devoluzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 455252/00 e per €. 2.506,85 con fondi del bilancio comunale come da impegno n. 170 sul capitolo 2080 dell'esercizio 2013.

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli atti d'Ufficio;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “ *Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”
Ritenuta la propria competenza all'assunzione del presente atto;
Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza;

D E T E R M I N A

La presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di approvare** gli atti tecnici della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di “ Lavori di Manutenzione straordinaria in Via Regina Elena ”, così come predisposti dal Direttore dei Lavori, eseguiti dalla Ditta Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) di €. **8.506,85**, compreso Iva, di cui per lavori €. 7.733,50 e per Iva al 10%, pari ad €. 773,35;
2. **Di liquidare** fattura n.04 del 05.08.2013 emessa dall'impresa Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) , per il pagamento dei lavori a saldo dello stato finale;
- 1) **Di imputare** la spesa di €. **6.000,00** al **CAP. 1903** e la spesa di €. **2.506,85** al cap. **2080** Bilancio Comunale 2013, come d'attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio ;
- 2) **DI DARE ATTO** che ai sensi della normativa in materia di “*Tracciabilità dei flussi finanziari*” è stato acquisito il seguente codice: **CIG: Z0305B502A** ;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma complessiva di €. **8.506,85** (iva inclusa) a favore della Ditta Menniti Pasquale Via Delle Mimose , 4 – 88060 Badolato (CZ) con accreditamento sul conto corrente IBAN: IT 62 E 0513288700821570311788;
- 4) **DI RICHIEDERE** alla Cassa DD.PP.- Mutuo Pos. n. 4555252, l'erogazione di €. 6.000,00;
- 5) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza;
- 6) **TRASMETTERE** copia della presente al Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale dell'Ente e al Sindaco.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line ll'Ente per 15 giorni consecutivi.

F.to IL RESPONSABILE U.P.
Geom. Francesco LAROCCA

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UNICA F.F.
Il Vicesindaco
F.to Sig. Vincenzo PIPERISSA

ATTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE